



ASL 1 - AZIENDA SANITARIA IMPERIESE

# PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT

## PROGETTO ESECUTIVO

Progettista:



**PER. IND. CANEPA MARCO**  
VIA DE SONNAZ, 30/1 IMPERIA  
Iscriz. Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n° 13  
Tel. 0183.781422 - Cell. 329.0974045 - E-mail [canepa@periticanepa.it](mailto:canepa@periticanepa.it)



Committente:



ASL 1 - Azienda Sanitaria Imperiese  
Via Aurelia, 97 18038 Bussana di Sanremo (IM)

Collaboratori :



**Ing. Luca Marcenaro**  
Via Argine Destro, 177/8 - Imperia  
Iscriz. Ordine Ingegneri della provincia di Imperia n° 842A  
Tel. 333.8264786 - E-mail [info@lucamarcenaro.it](mailto:info@lucamarcenaro.it)



**Per. Ind. Matteo Gallino**  
Via Case Sparse, 2 - Diano Castello (IM)  
Iscriz. Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Imperia n° 166  
Tel. 3473649043 - E-mail [matteogallino@libero.it](mailto:matteogallino@libero.it)

RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO:

Geom. Terrenzi Marco  
S.C. Progettazione Lavori e  
Grandi Opere

## CRONOPROGRAMMA

TITOLO

| REV. | DATA    | DESCRIZIONE     | REDATTO   | CONTR.    | APPROV.   | RIESAME | DATA        |
|------|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|
|      |         |                 |           |           |           |         | Giugno.2017 |
| 0    | 06.2017 | PRIMA EMISSIONE | Canepa M. | Canepa M. | Canepa M. |         | SCALA       |
|      |         |                 |           |           |           |         | N. Progr.   |
|      |         |                 |           |           |           |         | 008         |

CODIFICA

PROGETTO    LIV    DOCUMENTO    REV  
R10   E   IMP   CR   008   A

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

| Nr. | Descrizione   | Durata | Inizio     | AGO 2017 |      |       |       |      | SET 2017 |       |       |      | OTT 2017 |      |       |       |      |
|-----|---|--------|------------|----------|------|-------|-------|------|----------|-------|-------|------|----------|------|-------|-------|------|
|     |   |        |            | 31-8     | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-3 | 4-10     | 11-17 | 18-24 | 25-1 | 2-8      | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-5 |
| 1   | Diagramma di Gantt                                  | 64/91  | 01/08/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 2   | Allestimento cantiere                               | 1/1    | 01/08/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 3   | Demolizione o restauro: murature leggere            | 1/1    | 02/08/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 4   | Rimozione di infissi interni                        | 1/1    | 02/08/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 5   | Risarcitura di solaio ammalorato                    | 4/6    | 02/08/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 6   | Demolizione di intonaco interno                     | 2/2    | 08/08/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 7   | Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti | 2/2    | 10/08/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 8   | Intonaco interno con macchina intonatrice           | 3/3    | 28/08/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 9   | Impianto di climatizzazione completo                | 3/5    | 31/08/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 10  | Posa di canalette portacavi fabbricati industriali  | 10/14  | 02/09/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 11  | Posa cavi e conduttori                              | 10/14  | 02/09/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 12  | Installazione apparecchiature elettriche            | 5/7    | 16/09/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 13  | Lavori su quadri elettrici                          | 10/12  | 25/09/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 14  | Completamento impianto elettrico interno            | 15/19  | 25/09/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 15  | Installazione impianto di messa a terra             | 2/2    | 25/09/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 16  | Rimozione di impianti                               | 5/5    | 09/10/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 17  | Montaggio recinzioni e passerelle metalliche        | 3/3    | 16/10/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 18  | Verniciatura opere in ferro                         | 2/2    | 26/10/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 19  | Divisori in cartongesso                             | 3/5    | 19/10/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 20  | Montaggio controsoffitti in cartongesso             | 3/5    | 19/10/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 21  | Montaggio infissi interni in metallo                | 2/2    | 24/10/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |
| 22  | Smobilizzo cantiere                                 | 1/3    | 28/10/2017 |          |      |       |       |      |          |       |       |      |          |      |       |       |      |

Legenda:

|  |                 |  |        |  |        |
|--|-----------------|--|--------|--|--------|
|  | Intero cantiere |  | Area 1 |  | Area 2 |
|--|-----------------|--|--------|--|--------|